



CHECKLISTE

Serverraum-Begehung Werk Süd – Checkliste

Autor	HoliSec GmbH
Datum	19.01.2026
Kunde	Muster Metalltechnik GmbH
Status	Vertraulich

Datum: 19.01.2026 · **Teilnehmer:** D. Steiner, Hausmeister, HoliSec

Punkt	Zustand Oktober 2025	Zustand Januar 2026
Zutritt	Schlüsselschloss, Schlüssel bei IT und Hausmeister	Elektronischer Zutritt (Transponder) für IT-Leitung, Techniker; Hausmeister nur mit Begleitung; Zutrittsliste
Brandmeldung	kein Rauchmelder	Rauchmelder mit Aufschaltung auf Brandmeldeanlage, CO2-Löscher vor der Tür
Wasser	Wasserleitung über dem Raum	Leitung umgelegt (Installateur 12.01.2026)
Strom / USV	USV 20 min	USV 45 min, Netzwerk-Alarm bei Netzausfall (Checkmk)
Klima	Klimagerät, keine Alarmierung	Temperaturalarm (Checkmk) bei > 27 °C
Backup-Server Werk Nord	offen im Büro Lagerleiter	abschließbarer 19"-Schrank im Technikraum Werk Nord, Schlüssel bei IT

Foto-Dokumentation (ohne Zugangsdaten) im Portal hinterlegt.